

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

| Bauvorhaben | Bauort | Ausführende Firma | Auftraggeber | Geplante Bauzeit | Beauftragte Summe in Euro | Arbeitsstand |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Hochwasser-schadens-beseitigung | Grillenburg Teiche Grillenburg | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 03/2017 – 12/2017 | 451.947 Euro 313.181 Euro 48.470 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 28.02.2018 Los 3 Ablauf Oberer Teich Ausschreibung in 7. KW 2018 |
| | | Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg | | 20.03. – 23.06.2017 | 42.444 Euro | |
| | | Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden | | 18.09. – 15.12.2017 | 222.267 Euro | |
| Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul Arndt Brühl GmbH Freital | Stadt Tharandt | 06/2017 – 07/2017 | 24.789 Euro 5.300 Euro | - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung | |
| | | | 15.03. – 31.05.2017 | 19.489 Euro | - Auftrag erteilt am 19.12.2017 | |
| Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach | Stadt Tharandt | 06/2017 – 12/2017 23.10. – 20.12.2017 | 113.977 Euro 5.650 Euro 108.327 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig) | |
| Grundschule | KO Hartha Planungsleistungen | Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll | Stadt Tharandt | 1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017 | 458.987 Euro | Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|----------------|--------------------------------|---|---|
| | | Bobritzsch | | | | |
| | | Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha | | | 5.150 Euro | Statik erledigt |
| | | Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden | | | 9.100 Euro | Bauphysik/Akustik erledigt |
| | | Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden | | | 5.650 Euro | Brandschutz |
| | | Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden | | | 2.990 Euro | Baugrunduntersuchung erledigt |
| | 1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle | B plus L Infra Log GmbH Niederdorf | | 03.07. – 21.11.2017 | 2.823 Euro | Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | | A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden | | 03.07. - 24.10.2017 | 13.942 Euro | Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | | Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt | | 10.07. – 13.10.2017 | 134.704 Euro | Dachdecker VOB-Abnahme am 26.10.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | | Blitzschutz GmbH Reinsberg | | 07.08. - 21.11.2017 | 4.835 Euro | Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | | Elektro Weber Tharandt | | 07.08. - 21.11.2017 | 6.962 Euro | Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017 |
| | | ALU-GLA GmbH Chemnitz | | 21.07. – 03.11.2017 | 89.227 Euro | Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | 2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle | Kühnert Bausanierung Dittmansdorf | | 04.10. – 27.10.2017 | 11.999 Euro | Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen |
| | | | | | | Ausschreibung geplant 03/2018 |
| Bauhof | KO Hartha Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof | Firma Ordentlichbauen KO Hartha | Stadt Tharandt | 04/2017 28.11. – 20.12.2017 | 124.637 Euro 11.115 Euro 19.987 Euro | - Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Auftrag am 01.11.2017 erteilt. |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------|--|--|
| | | | | 03/2018 | 93.535 Euro | - Fundamentarbeiten - Hallenbau |
| Hochbaumaßnahmen | Tharandt Abriss „Alte Apotheke“ | ARCARDIS Germany GmbH Freiberg | Stadt Tharandt | 13.11. – 22.12.2017 | 27.534 Euro 6.600 Euro | - Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017 |
| | | ARCARDIS Germany GmbH Freiberg | | 05.02. – 30.06.2018 | 20.934 Euro | - Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung |
| | Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“ | Reiter Architekten BDA | Stadt Tharandt | 12/2017 – 04/2018 | 39.949 Euro 39.949 Euro | - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017 |
| Abwasser | Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17 | Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg | Stadt Tharandt | 03 – 09/2017 | 57.053 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung |
| | | Arndt Brühl GmbH Freital | | 15.03. – 30.06.2018 | 23.980 Euro | - Auftrag am 19.12.2017 erteilt |
| | KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b | TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz | Stadt Tharandt | 18.09. – 15.12.2017 | 28.157 Euro | - Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in Abstimmung mit dem Bauherren |
| Stadtumbau | Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA | Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | 338.897 Euro 51.830 Euro | - Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung |
| | | Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein | | 03.07. – 20.12.2017 | 287.067 Euro | Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig) |
| Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen | Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“ | Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | 51.448 Euro 29.078 Euro | - Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV z.Z. keine Bewilligung mangels Budget möglich |
| | | | | | | |
| | Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf | CIC Bauingenieure GmbH Dresden | Stadt Tharandt | 04 - 05/2017 | 16.120 Euro 16.120 Euro | - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|
| | Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen | CIC Bauingenieure GmbH Dresden | Stadt Tharandt | 04 - 05/2017 | 6.250 Euro 6.250 Euro | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018 |
| Breitband | Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg) | | TELEKOM | 13. - 47. KW | | <ul style="list-style-type: none"> - Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte - Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017 - detaillierte Informationen zur Breitbandverfügbarkeit nach Eigenausbau der Deutschen Telekom GmbH unter: www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft |

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt