

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand
Hochwasser- schadens- beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	451.947 Euro 313.181 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 29.03.2018 Los 3 Ablauf Oberer Teich Ausschreibung in 7. KW 2018
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	24.789 Euro 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Auftrag erteilt am 19.12.2017
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro	
	Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig)
RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017		108.327 Euro		
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	458.987 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		<p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p>			<p>5.150 Euro</p> <p>9.100 Euro</p> <p>5.650 Euro</p> <p>2.990 Euro</p>	<p>Statik erledigt</p> <p>Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>Brandschutz</p> <p>Baugrunduntersuchung erledigt</p>
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017 Arbeiten abgeschlossen
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker VOB-Abnahme am 26.10.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. - 21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Elektro Weber Tharandt		07.08. - 21.11.2017	6.962 Euro	Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017
		ALU-GLA GmbH Chemnitz		21.07. – 03.11.2017	89.227 Euro	Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017 Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	Kühnert Bausanierung Dittmansdorf		04.10. – 27.10.2017	11.999 Euro	Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen
						Ausschreibung geplant 03/2018
Bauhof	KO Hartha Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017 28.11. – 20.12.2017 03/2018	124.637 Euro 11.115 Euro 19.987 Euro 93.535 Euro	- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Auftrag am 01.11.2017 erteilt. - Fundamentarbeiten - Hallenbau

Hochbaumaßnahmen	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	27.534 Euro 6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
	Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“	Reiter Architekten BDA	Stadt Tharandt	12/2017 – 04/2018	39.949 Euro 39.949 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	57.053 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 30.06.2018	23.980 Euro	- Auftrag am 19.12.2017 erteilt
	KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	28.157 Euro	- Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in Abstimmung mit dem Bauherren
Stadtbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	338.897 Euro 51.830 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig)
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	51.448 Euro 29.078 Euro	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV wahrscheinlich Bewilligung III.Quartal 2018
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - mit Fördermitteln, Bau geplant 2018
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - mit Fördermitteln, Bau geplant

						2018
Breitband	Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 47. KW		<ul style="list-style-type: none"> - Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte - Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017 - detaillierte Informationen zur Breitbandverfügbarkeit nach Eigenausbau der Deutschen Telekom GmbH unter: www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt