

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

| Bauvorhaben | Bauort | Ausführende Firma | Auftraggeber | Geplante Bauzeit | Beauftragte Summe in Euro | Arbeitsstand | |
|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| Hochwasser-schadens-beseitigung | Grillenburg Teiche Grillenburg | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 03/2017 – 12/2017 | 550.782 Euro 412.016 Euro 48.470 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung | |
| | | Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg | | 20.03. – 23.06.2017 | 42.444 Euro | | Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen |
| | | Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden | | 18.09. – 15.12.2017 | 222.267 Euro | | Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 29.03.2018 |
| | | AGB Bau GmbH Dresden | | 14.05. – 20.07.2018 | 98.835 Euro | | Los 3 Ablauf Oberer Teich Vergabe im SR 04/2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018 |
| | Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 06/2017 – 07/2017 | 24.789 Euro 5.300 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung | |
| | | Arndt Brühl GmbH Freital | | 15.03. – 31.05.2017 | 19.489 Euro | | Auftrag erteilt am 19.12.2017 |
| Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse | Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 06/2017 – 12/2017 | 113.977 Euro 5.650 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung | | |
| | RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach | | 23.10. – 20.12.2017 | 108.327 Euro | | Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung bis 18. Mai 2018 | |
| Grundschule | KO Hartha Planungsleistungen | Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf | Stadt Tharandt | | 1.643.515 Euro 390.292 Euro | Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 | |
| | | Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha | | | 124.262 Euro | | Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ |
| | | Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer | | | 275.504 Euro | | Haustechnik beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | | <p>Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch</p> <p>CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße</p> <p>Sicherheits- u. Gesundheitskoordinati- on Baustelle Bauteplan, Bannewitz</p> <p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p> | | | <p>63.223 Euro Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>9.458 Euro Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8</p> <p>11.020 Euro SiGeKo beauftragt 16. kW 2018</p> <p>5.150 Euro Vorstatik erledigt</p> <p>9.100 Euro Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>5.650 Euro Brandschutz</p> <p>2.990 Euro Baugrunduntersuchung Erledigt</p> | |
| | 1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle | | 03.07. – 21.11.2017 | 264.492 Euro | Arbeiten abgeschlossen | |
| | 2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle | <p>HSW Andreas Schenk KO Hartha</p> <p>Stasch Elektro-Technik GmbH Freital</p> | <p>15.05. – 10.08.2018</p> <p>14.05. – 10.08.2018</p> | <p>70.680 Euro</p> <p>158.411 Euro</p> | <p>Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018</p> <p>Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW</p> <p>Weitere Ausschreibung in 05/2018</p> | |
| | Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder | <p>BplusL Infra Log GmbH Niederdorf</p> <p>Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha</p> | <p>02.05.2018 – 28.10.2020</p> <p>02.05.2018 – 28.10.2020</p> | <p>220.373 Euro</p> <p>32.910 Euro</p> | <p>Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW</p> <p>Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018</p> <p>Weitere Ausschreibungen in 05 + 06 /2018 geplant</p> | |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------|--|---|
| Hochbaumaßnahmen | Tharandt Abriss „Alte Apotheke“ | ARCARDIS Germany GmbH Freiberg | Stadt Tharandt | 13.11. – 22.12.2017 | 27.534 Euro 6.600 Euro | - Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017 |
| | | ARCARDIS Germany GmbH Freiberg | | 05.02. – 30.06.2018 | 20.934 Euro | - Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung |
| | Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“ | Reiter Architekten BDA | Stadt Tharandt | 12/2017 – 05/2018 | 76.588 Euro 39.949 Euro | - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017 |
| | | IB Dr. Scheffler & Partner GmbH Dresden | | 03/2018 - 05/2018 | 22.840 Euro | - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018 |
| | | Tragwerksplanung Michael Bendin Klipphausen | | 03/2018 - 05/2018 | 13.799 Euro | - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018 |
| Abwasser | Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17 | Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg | Stadt Tharandt | 03 – 09/2017 | 57.053 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro | Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung |
| | | Arndt Brühl GmbH Freital | | 15.03. – 30.06.2018 | 23.980 Euro | - Auftrag am 19.12.2017 erteilt - Realisierung witterungsabhängig |
| | KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b | TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz | Stadt Tharandt | 18.09. – 15.12.2017 | 28.157 Euro | - Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in 17. + 18 KW 2018 |
| Stadtumbau | Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA | Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | 338.897 Euro 51.830 Euro | - Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung |
| | | Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein | | 03.07. – 20.12.2017 | 287.067 Euro | Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen - Mängel bei Baufirma am 21.12.2017 angezeigt - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft - Bauende Mai 2018 |
| Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen | Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“ | Planungsgruppe BIT Radebeul | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | 51.448 Euro 29.078 Euro | - Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV wahrscheinlich Bewilligung III. Quartal 2018 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf | CIC Bauingenieure GmbH Dresden | Stadt Tharandt | 04 - 05/2017 | 16.120 Euro 16.120 Euro | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018 |
| | Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen | CIC Bauingenieure GmbH Dresden | Stadt Tharandt | 04 - 05/2017 | 6.250 Euro 6.250 Euro | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018 |

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt