

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Bemerkung
Hochwasserschadensbeseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	<b>90.914 Euro</b> 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Los 1 Ablauf Gondelteich VOB-Abnahme am 06.07.2017 erfolgt  Ausschreibung Los 2 läuft z.Z. Vergabe für SR 09/2017 geplant
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	
	Tharandt Umverlegung Abwasserkanal Schloitzbach	Baunebenkosten IBK Dresden	Stadt Tharandt	04/2017 – 07/2017	<b>239.336 Euro</b> 16.748 Euro	Vergabe im SR 03/2017 erfolgt  Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		DREBAU GmbH Kleinopitz		19.06. – 11.08.2017	222.588 Euro	
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>5.300 Euro</b> 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Vergabe wurde aufgehoben - <b>Erneute Ausschreibung 09/2017</b>
	Pohrsdorf Instandsetzung Dorfstraße Pohrsdorf, Randbereiche	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>56.086 Euro</b> 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
Arndt Brühl GmbH Freital		03.07. – 18.08.2017		50.786 Euro		
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	<b>5.650 Euro</b> 5.650 Euro	Erstellung LV -- Juni 2017 Ausschreibung -- Juli 2017 Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Ausschreibung läuft z.Z. Vergabe für SR 09/2017 geplant	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade)	<b>345.964 Euro</b>	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		<p>Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer</p> <p>Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch</p> <p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingeni- eurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p>		07 – 11/2017		<p>Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>Statik erledigt</p> <p>Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>Brandschutz</p> <p>Baugrunduntersuchung erledigt</p>
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle					
		B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. -21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz
		Elektro Weber Tharandt		07.08. -21.11.2017	6.962 Euro	Elektro
<b>Grundschule</b>	<b>Tharandt</b> Brandschutztür 1. Obergeschoss	ALOS Elementbau GmbH Höckendorf	Stadt Tharandt	26. – 30.06.2017	<b>7.195,00 Euro</b>	- Beauftragt am 05.04. 2017 - Abnahme am 14.07.2017 erfolgt

	<b>Tharandt</b> Malermäßige Instandsetzung Klassenräume im Erdge- schoss	ALOS Elementbau GmbH Höckendorf	Stadt Tharandt	26.06. – 07.07.2017	<b>6.899,00 Euro</b>	- Beauftragt am 27.01. 2017
<b>Feuerwehr</b>	<b>KO Hartha</b> Anbau Umkleideraum	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	<b>31.368 Euro</b> 4.980 Euro  26.388 Euro	- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt  - Rohbau
<b>Bauhof</b>	<b>KO Hartha</b> Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	<b>11.115 Euro</b> 11.115 Euro	- Erstellung Bauantrag - Bauantrag am 07.04.2017 einge- reicht
<b>Abwasser</b>	<b>Tharandt</b> Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	<b>4.900 Euro</b> 4.900 Euro	- Planung, Ausschreibung - Beauftragt am 20.03. 2017 - Ausschreibung Bauleistung läuft z.Z. - Vergabe im TA 08/2017
<b>Straßenbau</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	<b>29.078 Euro</b>	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - <b>z. Z Prüfung des FMA durch das LASuV</b>
	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 30.11.2017	<b>338.897 Euro</b> 51.830 Euro  287.067 Euro	- Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Bauausführung
	<b>Spechtshausen</b> Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	<b>16.120 Euro</b> 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	<b>Pohrsdorf</b> Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	<b>6.250 Euro</b> 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
<b>Vereinshaus „Erbgericht“</b>	<b>KO Hartha</b> Bestandsaufnahme elektrische Anlagen	Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer	Stadt Tharandt	02.05. – 31.07.2017	<b>8.570 Euro</b>	- Beauftragt am 27.04.2017
<b>Vereinshaus „Alte Schule“</b>	<b>Pohrsdorf</b> barrierefrei Fußbodensanierung		Stadt Tharandt			- Fördermittelantrag durch LRA negativ beschieden - <b>Prüfung Realisierung aus eigenen Haushaltsmittel</b>

<b>Breitband</b>	<b>Tharandt gesamte Ortslage</b> (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 39. KW		- Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte
<b>Gas- und Elektro- leitungsbau</b>	<b>Tharandt</b> Schulberg und Heinrich-Cotta-Straße (zwischen Schulberg und Freiberger Straße)		ENSO Netz GmbH	26.06. – 31.10.2017		- <b>Vollsperrung Schulberg</b> <b>26.06. – 04.08.2017</b>  - <b>Vollsperrung Heinrich-Cotta-Str.</b> <b>04.08. – 31.10.2017</b>

Andreas Hübner  
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel  
SG Umwelt