

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	550.782 Euro 412.016 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Abnahme erfolgt.
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 20.07.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Auftrag erteilt am 26.04.2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018 Baubeginn 14.05.2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	24.789 Euro 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro		Auftrag erteilt am 19.12.2017 Baubeginn 16.05.2018
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung		
	RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017	108.327 Euro		Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung bis 15. Juni 2018	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt		1.848.917 Euro 390.292 Euro	Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	
Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha				124.262 Euro	Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ		
Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner				275.504 Euro	Haustechnik beauftragt LP 4-9		

		Lauchhammer				beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch			63.223 Euro	Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße			9.458 Euro	Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8
		Sicherheits- u. Gesundheitskoordinati- on Baustelle Bauteplan, Bannewitz			11.020 Euro	SiGeKo beauftragt 16. kW 2018
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	Vorstatik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung Erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle			03.07. – 21.11.2017	264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	HSW Andreas Schenk KO Hartha		15.05. – 10.08.2018	70.680 Euro	Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018
		Stasch Elektro-Technik GmbH Freital		14.05. – 10.08.2018	158.411 Euro	Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW
				18.06. – 31.08.2018		Sportboden/Prallwand Vergabe im SR am 14.06.2018
						Weitere Ausschreibung in 06 + 07/18
	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	BplusL Infra Log GmbH Niederdorf		02.05.2018 – 28.10.2020	220.373 Euro	Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW
		Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha		02.05.2018 – 28.10.2020	32.910 Euro	Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018

		BplusL Infra Log GmbH Niederdorf		25.05.2018 – 24.07.2020	205.402 Euro	Interimscontainer Weitere Ausschreibung in 06 + 07/18
Hochbaumaßnahmen	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
pro bios, Dresden		05 – 06/2018		2.175 Euro	- Artenschutzrechtliche Prüfung des Gebäudes	
	Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“	Reiter Architekten BDA	Stadt Tharandt	12/2017 – 05/2018	39.949 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017
IB Dr. Scheffler & Partner GmbH Dresden		03/2018 - 05/2018		22.840 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018	
Tragwerksplanung Michael Bendin Klipphausen		03/2018 - 05/2018		13.799 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018	
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	69.583 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Auftrag am 19.12.2017 erteilt - Realisierung witterungsabhängig
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 30.06.2018	23.980 Euro	
		KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b		TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	
	KO Hartha Reparatur Hausanschluss Talmühlenstraße 11	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	07 + 08/2018	12.530 Euro	- Auftrag erteilt am 05.06.2018
Stadtumbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	51.830 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen - Mängel bei Baufirma am

						<ul style="list-style-type: none"> 21.12.2017 angezeigt - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft - Bauende Mai 2018
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	51.448 Euro 29.078 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV Bewilligung III. Quartal 2018
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau geplant 2019
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau geplant 2019

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt