

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	550.782 Euro 412.016 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Abnahme erfolgt.
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 20.07.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Auftrag erteilt am 26.04.2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018 Baubeginn 14.05.2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	24.789 Euro 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro		Auftrag erteilt am 19.12.2017 Baubeginn 16.05.2018
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung		
	RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017	108.327 Euro		Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 VOB-Abnahme am 13.06.2018 erfolgt Restleistungen bis 15.07.2018	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt		1.950.207 Euro 390.292 Euro	Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	
		Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			124.262 Euro		Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ
		Haustechnik			275.504 Euro		Haustechnik

		Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer			63.223 Euro	beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch				Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße			9.458 Euro	Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8
		Sicherheits- u. Gesundheitskoordina- tion Baustelle Bauteplan, Bannewitz			11.020 Euro	SiGeKo beauftragt 16. kW 2018
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	Vorstatik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung Erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle		03.07. – 21.11.2017		264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	HSW Andreas Schenk KO Hartha	15.05. – 10.08.2018		70.680 Euro	Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018
		Stasch Elektro-Technik GmbH Freital	14.05. – 10.08.2018		158.411 Euro	Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW
		Hoppe Sportbodenbau GmbH Nossen	18.06. – 31.08.2018		101.290 Euro	Sportboden/Prallwand Vergabe im SR am 14.06.2018
						Weitere Ausschreibung in 07 + 08/18
	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	BplusL Infra Log GmbH Niederdorf	02.05.2018 – 28.10.2020		220.373 Euro	Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW
		Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha	02.05.2018 – 28.10.2020		32.910 Euro	Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018

		BplusL Infra Log GmbH Niederdorf		25.05.2018 – 24.07.2020	205.402 Euro	Interimscontainer Weitere Ausschreibung in 06 + 07/18
Hochbau- maßnahmen	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunter- lagen und Bauüberwachung
		pro bios, Dresden		05 – 06/2018	2.175 Euro	- Artenschutzrechtliche Prüfung des Gebäudes
		Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf		13.08. - 15.10.2018	151.916 Euro	- Abriss
Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“	Reiter Architekten BDA	Stadt Tharandt	12/2017 – 05/2018	39.949 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017	
	IB Dr. Scheffler & Partner GmbH Dresden		03/2018 - 05/2018	22.840 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018	
	Tragwerksplanung Michael Bendin Klipphausen		03/2018 - 05/2018	13.799 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018	
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	41.426 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Auftrag am 19.12.2017 erteilt - VOB-Abnahme am 02.07.2018 erfolgt
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 30.06.2018	23.980 Euro	
	KO Hartha Reparatur Hausanschluss Talmühlenstraße 11	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	07 + 08/2018	12.530 Euro	- Auftrag erteilt am 05.06.2018
Stadtumbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	51.830 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	Bauausführung - Betonlage der Stützwand abge- schlossen - Mängel bei Baufirma am 21.12.2017 angezeigt

						<ul style="list-style-type: none"> - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft - Bauende Mai 2018 - Restarbeiten Juli 2018
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 02.07. – 28.02.2018	131.720 Euro 29.078 Euro 80.272 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - LP 1-3 Beauftragt am 01.07. 2016 - LP 4-7 Beauftragt am 26.06.2018
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau geplant 2019
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau geplant 2019
Baumaßnahmen anderer Träger	Spechtshausen Fahrbahnertüchtigung K9071 Landbergstraße zw. Fördergersdorfer Straße und Ortseingang Pohrsdorf	Chemnitzer Verkehrsbau GmbH Chemnitz	Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge	16.07. – 03.08.2018		<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahme erfolgt unter Vollsperrung der Straße - Umleitung über Fördergersdorf

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt