

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	<b>550.782 Euro</b> <b>412.016 Euro</b> 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Abnahme erfolgt.
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 20.07.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Auftrag erteilt am 26.04.2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018 Baubeginn 14.05.2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>24.789 Euro</b> 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro		Auftrag erteilt am 19.12.2017 Baubeginn 16.05.2018
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	<b>113.977 Euro</b> 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung		
	RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017	108.327 Euro		Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 VOB-Abnahme am 13.06.2018 erfolgt Restleistungen bis 15.07.2018	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt		<b>2.149.655 Euro</b> 390.292 Euro	Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	
		Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			124.262 Euro		Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ
		Haustechnik			275.504 Euro		Haustechnik

		Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer			63.223 Euro	beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch				Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017
		CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße			9.458 Euro	Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8
		Sicherheits- u. Gesundheitskoordina- tion Baustelle Bauteplan, Bannewitz			11.020 Euro	SiGeKo beauftragt 16. kW 2018
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	Vorstatik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung Erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle		03.07. – 21.11.2017		264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	HSW Andreas Schenk KO Hartha	15.05. – 10.08.2018		70.680 Euro	Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018
		Stasch Elektro-Technik GmbH Freital	14.05. – 10.08.2018		158.411 Euro	Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW
		Hoppe Sportbodenbau GmbH Nossen	18.06. – 31.08.2018		101.290 Euro	Sportboden/Prallwand Vergabe im SR am 14.06.2018
		Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf	06.08. – 07.07.2018		42.893 Euro	Abbruch / Entsorgung
		Connect Way GmbH Chemnitz	23.07. -28.09.2018		12.563 Euro	Sportgeräte
		Tischlerei Schneider GmbH	06.08. – 28.09.2018		7.100 Euro	

	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	Nünchritz ----- BplusL Infra Log GmbH Niederdorf  Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha  BplusL Infra Log GmbH Niederdorf  Döhner Hoch-, Tief- und Ingenieur- bau GmbH & Co.KG KO Hartha		02.05.2018 – 28.10.2020  02.05.2018 – 28.10.2020  25.05.2018 – 24.07.2020  06.08. – 31.08.2018	220.373 Euro  32.910 Euro  205.402 Euro  136.892 Euro	Weitere Ausschreibung in 08 + 09/18 ----- Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW  Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018  Interimscontainer VOB-Abnahme am 31.07.2018 erfolgt  Weitere Ausschreibung in 08 + 09/18
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>Tharandt</b> Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg  ARCARDIS Germany GmbH Freiberg  pro bios, Dresden  Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017  05.02. – 30.06.2018  05 – 06/2018  13.08. - 15.10.2018	<b>181.625 Euro</b>  6.600 Euro  20.934 Euro  2.175 Euro  151.916 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017  - Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung  - Artenschutzrechtliche Prüfung des Gebäudes  - Abriss
<b>Abwasser</b>	<b>KO Hartha</b> Reparatur Hausanschluss Talmühlenstraße 11	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	01.10. – 13.10.2018	<b>12.530 Euro</b>	- Auftrag erteilt am 05.06.2018
<b>Stadtumbau</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul  Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016  03.07. – 20.12.2017	<b>338.897 Euro</b>  51.830 Euro  287.067 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen - Mängel bei Baufirma am 21.12.2017 angezeigt - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft - Bauende Mai 2018 - Restarbeiten Juli 2018
<b>Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung	Planungsgruppe BIT	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	<b>131.720 Euro</b>  <b>109.350 Euro</b> 29.078 Euro	- LP 1-3 Beauftragt am 01.07. 2016

	Straße „An der Siedlung“	Radebeul		02.07. – 28.02.2019	80.272 Euro	- LP 4-7 Beauftragt am 26.06.2018
	<b>Spechtshausen</b> Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	<b>16.120 Euro</b> 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau ge- plant 2019
	<b>Pohrsdorf</b> Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	<b>6.250 Euro</b> 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau ge- plant 2019
<b>Baumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Spechtshausen</b> Fahrbahnertüchtigung K9071 Landbergstraße zw. För- dergersdorfer Straße und Ortseingang Pohrsdorf	Chemnitzer Verkehrsbau GmbH Chemnitz	Landkreis Säch- sische Schweiz - Osterzgebirge	16.07. – 03.08.2018		- <b>Maßnahme erfolgt unter Voll- sperrung der Straße</b> - <b>Umleitung über Fördergersdorf</b>
	<b>Grillenburg</b> Erneuerung/Sanierung Gashauptleitung S194 (Hauptstraße)	Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co.KG Dresden	ENSO Netz GmbH	06.08. – 31.10.2018		

Andreas Hübner  
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel  
SG Umwelt