

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	550.782 Euro 412.016 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 29.03.2018
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 20.07.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Vergabe im SR 04/2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	24.789 Euro 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro		- Auftrag erteilt am 19.12.2017
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung		
	RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017	108.327 Euro		Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig)	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle	458.987 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	

		Bobritzsch				
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	Statik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette Arbeiten abgeschlossen
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst Arbeiten abgeschlossen
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker Arbeiten abgeschlossen
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. - 21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz Arbeiten abgeschlossen
		Elektro Weber Tharandt		07.08. - 21.11.2017	6.962 Euro	Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017
		ALU-GLA GmbH Chemnitz		21.07. – 03.11.2017	89.227 Euro	Fenster + Türen Arbeiten abgeschlossen
		Kühnert Bausanierung Dittmansdorf		04.10. – 27.10.2017	11.999 Euro	Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle			05 – 08/2018		Ausschreibung Baustrom, HST, Elektro 03/2018
	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder			06/2018 – 08/2019		Weitere Ausschreibung in 04/2018 03/2018 Ausschreibung in 04 + 05 /2018 geplant
Bauhof	KO Hartha				137.627 Euro	

	Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017 28.11. – 20.12.2017 03/2018	11.115 Euro 19.987 Euro 93.535 Euro	- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Auftrag am 01.11.2017 erteilt. - Fundamentarbeiten - Hallenbau Halle 23.03.2018 abgenommen
Hochbau- maßnahmen	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
	Tharandt Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“	Reiter Architekten BDA IB Dr. Scheffler & Partner GmbH Dresden Tragwerksplanung Michael Bendin Klipphausen	Stadt Tharandt	12/2017 – 05/2018 03/2018 - 05/2018 03/2018 - 05/2018	39.949 Euro 22.840 Euro 13.799 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017 - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018 - Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg Arndt Brühl GmbH Freital	Stadt Tharandt	03 – 09/2017 15.03. – 30.06.2018	57.053 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro 23.980 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Auftrag am 19.12.2017 erteilt - Realisierung witterungsabhängig
		KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	28.157 Euro
Stadtumbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 03.07. – 20.12.2017	338.897 Euro 51.830 Euro 287.067 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen - Mängel bei Baufirma am 21.12.2017 angezeigt - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft
Straßen- und Wegebau,	Tharandt				51.448 Euro	

Straßenanlagen	Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	29.078 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV wahrscheinlich Bewilligung III. Quartal 2018
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - mit Fördermitteln, Bau geplant 2018
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - mit Fördermitteln, Bau geplant 2018
Breitband	Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 47. KW		<ul style="list-style-type: none"> - Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte - Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017 - detaillierte Informationen zur Breitbandverfügbarkeit nach Eigenausbau der Deutschen Telekom GmbH unter: www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt